

## **Заключение**

по экспертно-аналитическому мероприятию «Анализ реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** пункт 1.4 Плана работы контрольно-счетной палаты Костромской области на 2018 год.

**2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:** анализ реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:** данные, представленные департаментом строительства Костромской области и департаментом экономического развития Костромской области.

**4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:** органы исполнительной власти Костромской области и муниципальные образования.

**5. Исследуемый период деятельности:** 2017 год.

**6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** первый квартал 2018 года.

### **7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия**

#### **7.1. Общие нормативные правовые основы проекта**

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Костромской области в 2017 году осуществлялась на основании утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5) паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На региональном уровне принята государственная программа Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» (утверждена постановлением администрации Костромской области от 26.03.2014 № 87-а), которая включает в себя подпрограмму «Формирование современной городской среды». Изменения внесены постановлением администрации Костромской области от 14.03.2017 № 101-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.03.2014 № 87-а». Положения подпрограммы «Формирование современной городской среды» содержат цели, задачи,

объемы и источники финансирования, конечные результаты реализации приоритетного проекта

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» между администрацией Костромской области и Минстроем России в 2017 году заключены соглашения:

- о предоставлении субсидии бюджету Костромской области из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 069-08-225 на сумму 2 833,6 тыс. рублей.

- о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды № 069-08-424, на сумму 132 670,7 тыс. рублей.

Законом Костромской области от 20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО (редакция от 21.02.2017 года) «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» за счет областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 181,0 тыс. рублей, для софинансирования мероприятий, предусмотренных соглашением № 069-08-225 и 8 469,0 тыс. рублей для софинансирования мероприятий, предусмотренных соглашением № 069-08-424.

Постановлением администрации Костромской области от 22 февраля 2017 года № 70-а утверждены положение и состав межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Костромской области.

Постановлением губернатора Костромской области от 04 февраля 2017 года № 20 утверждены положение и состав конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах.

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 04 февраля 2017 года № 20 проведен конкурсный отбор муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах.

В регионе принято 29 муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год по реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области в апреле 2017 года со всеми администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году.

Проект осуществлялся на основании заключенных муниципальных контрактов. Методика определения объемов средств, предоставляемых субъектом РФ муниципальным образованиям, имеется. План-график реализации мероприятий приоритетного проекта разработан. За 2017 год исполнение выполнения плана-графика составило 100 %.

## **7.2. Финансовое обеспечение проекта**

В соответствии с паспортом подпрограммы общая сумма ассигнований по приоритетному проекту на 2017 год составила 192 204,4 тыс. рублей, в том числе – 135 504,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 8 649,0 - средства бюджета Костромской области, 48 051,1 тыс. рублей - средства местных бюджетов.

В 2017 году из федерального бюджета планировалось к предоставлению 135 504,3 тыс. руб. Средства поступили в мае - июне 2017 года. Фактически использовано 132 540,3 тыс. руб. (97,8 %). Возвращено установленным порядком в федеральный бюджет 2 964,0 тыс. рублей, в том числе 386,4 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе проведения конкурсных процедур и 2 577,6 тыс. рублей - произведенная оплата в муниципальном образовании «городской округ город Мантурово» в связи с несвоевременным выполнением работ.

Из бюджета Костромской области в соответствии с паспортом подпрограммы предусматривалось софинансирование в сумме 8 649,0 тыс. рублей. Фактически использовано финансирование на сумму 8 458,3 тыс. рублей. (97,8 %). Возвращено установленным порядком в областной бюджет 190,7 тыс. рублей, в том числе – 26,2 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе проведения конкурсных процедур и 164,5 тыс. рублей - произведенная оплата в муниципальном образовании «городской округ город Мантурово» в связи с несвоевременным выполнением работ.

Из бюджетов муниципальных образований предусматривалось софинансирование в сумме 48 051,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано в сумме 26 151,4 тыс. руб. (54,4 %). Недостаточное финансирование в сумме 21 899,7 тыс. руб. привело к образованию кредиторской задолженности со стороны муниципальных образований исполнителям работ.

Кроме бюджетного финансирования предусматривалось софинансирование из внебюджетных источников в сумме 2 049,4 тыс. рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.

### **7.3. Конечные результаты**

В результате реализации приоритетного проекта в области обустроено 244 дворовых территорий, 8 обществ территорий, 1 парк, что соответствует 100 % выполнения натуральных показателей, определенных подпунктами 1-2 п.9 паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды».

### **7.4. Выводы и предложения**

1 Использование выделенных на реализацию проекта средств составило по итогам 2017 года 167 150,0 тыс. рублей (87,0 %). Осуществлен возврат: в федеральный бюджет 2 964,0 тыс. рублей, в областной бюджет - 190,7 тыс. рублей. Недофинансировано из бюджетов муниципальных образований 21 899,7 тыс. рублей.

2. В результате реализации приоритетного проекта в области обустроено 244 дворовых территорий, 8 общественных территорий, 1 парк, что свидетельствует о полном выполнении натуральных показателей, определенных подпунктами 1-2 п.9 паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды».

3. Усилить контроль за ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Председатель



Л.Г. Косопанов